

⑨ 주요 투자사업 추진현황

⑨-1 투자심사 대상사업

■ 우리 화천군에서 '23년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2023년 집행사업비	2024년	2025년 이후			
세대 공존 자립형 주거타운 조성	15,200	-	627	1,750	5,950	2026	2022	20
민통선 복상 추진사업	3,908	-	3,330	578	-	2024	2023	90
화천 통합공공임대주택 건립	24,200	-	1,545	-	22,655	2026	2023	7
군장병 한마음 페스티벌	300	-	260	-	-	2023	2022	100
화천형 교육캠퍼스 구축사업	16,300	2	1,293	5,005	10,000	2026	2023	5
돌봄교실 행사 운영	1,500	-	776	724	-	2024	2023	5
화천군 치매전담형 종합노인요양시설 신축	2,715	2,325	825	1,500	390	2024	2023	50
화천댐 역사속으로 탐방로 조성사업	5,450	160	-	2,890	2,400	2025	2022	5
2024 산천어축제	2,900	-	-	-	2,900	2024	2022	100
말골수중보 수변 탐방로 조성사업	1,200	-	-	1,200	-	2024	2023	10
화천생활실내 체육관 조성사업	10,240	199	1,761	8,280	-	2024	2020	40
사내골프연습장 조성사업	4,000	-	-	500	3,850	2025	2022	0
사내파크골프장 조성사업	6,200	-	-	6,200	-	2024	2023	0
산천어 주차타워 (가족센터) 조성	11,636	4,566	4,944	2,126	-	2024	2020	90
원천농공단지 복합문화센터 건립	4,480	14	231	231	3,689	2026	2022	0.5
스마트 복합쉼터 조성	3,000	176	-	-	2,824	2025	2022	10
친환경에너지타운 조성	8,119	550	4	2,100	5,465	2025	2020	10
화천군 자원회수센터 설치 공사	5,925	-	1,106	670	4,149	2026	2022	0
2023 화천 토마토축제	660	-	660	-	-	2023	2023	100
먹거리통합지원센터 건립사업	6,000	101	2,336	-	3,563	2024	2022	40

▶ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도이뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여, 2023년에 추진한 사업

9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황(별첨)

☒ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	민통선 북상 추진사업	담당자	기획감사실 홍성호(8440-2036)		
☐ 사업목적 및 필요성					
○ 접경지역의 '민통선 출입체계 개선'과 안정상 '위험요소 제거'로 지역관광 활력 제공 및 침체 되어 있는 지역경기 활성화 기여					
☐ 사업개요					
○ 기 간 : 2023년 ~ 2024년(2년)					
○ 위 치 : 화천군 화천읍 풍산리·동촌리 일원(당거리초소~평화초소)					
○ 규 모 : 軍 작전보완시설물 설치 1식					
☐ 소요재원 및 사업비 집행현황					
○ 총사업비 : 3,908백만원					
(단위 : 백만원)					
구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자(22년까지)	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,908	-	3,330	578	-
국 비	2,056	-	1,815	241	-
시 도 비	659	-	602	57	-
시군구비	1,193	-	913	280	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-
☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)					
○ 軍 작전보완시설물 설치공사 완료 : '23. 12월					
○ 사업구간 당일출입(통행한정) 시행 : '24. 1월					
○ 민통선 북상 및 보호구역 완화 관련 심의 추진 : '24. 1월 ~					
☐ 향후계획					
○ 민통선 북상 및 보호구역 완화 관련 합참 심의 및 국방부 고시					
○ 기존 초소(안동초소, 평화초소) 이전					
☐ 사업변경 내역					
○ 해당없음					

사업명	군장병 한마음 페스티벌	담당자	자치행정과 고병철(☎440-2265)
-----	--------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 군을 화천군민으로 포용하여 지역의 성장 동력으로 극대화 하려는 ‘군의 우리 군민화 운동’의 활성화
- 민·관·군이 하나 되어 지역융화를 이끌 수 있는 화합의 장 마련
- 페스티벌을 통한 지역관광활성화로 지역경제 동반 활성화

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. 10. 4. ~ 10. 9.
- 위 치 : 화천군 상서면 산양리 및 다목리 일원
- 규 모 : 제7보병사단 및 제15보병사단 페스티벌 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	260	-	260	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	260	-	260	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진결과

- 제7보병사단 페스티벌 추진 완료 : 2023. 10. 4. ~ 10. 8.
- 제15보병사단 페스티벌 추진 완료 : 2023. 10. 8. ~ 10. 9.

사업명	화천군 치매전담형 종합노인요양시설 신축	담당자	주민복지과 김남석(☎440-2314)
-----	-----------------------	-----	----------------------

☐
사업목적 및 필요성

- 매년 증가하는 돌봄 및 치매노인을 위한 전문화된 장기요양 인프라 구축을 위한 요양시설 확충

☐
사업개요

- 기 간 : 2020. 1 ~2024. 12
- 위 치 : 사내면 사창리 361-3, 요양시설 1식
- 규 모 : 지상2층 464.3㎡

☐
소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,715백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2024년 이후
계	2,715	825	1,500	120	270
국 비	660	660	-	-	-
시 도 비	165	165	-	-	-
시군구비	1,890	-	1,500	120	270
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐
추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 사내면 치매전담형 종합노인요양시설 부지확보 및 기본설계 완료 : 2023. 9. 4.
- 건물 신축 B.F 인증 완료 : 2023. 7. 12.
- 운영계획 및 집기류 설치 : 2024. 10월중
- 준 공 : 2024. 11월 말 예정

☐
향후계획

- 건물 신축을 통해 서비스 사각지대 주간돌봄센터 확대
 - 화천읍, 하남면, 상서면을 권역별 지역으로 선정하여 서비스 제공
(2024년 화천재가노인복지센터 증축 132㎡ / 정원 30명으로 확대)
 - 사내면 : 2024. 3월중 착공 및 2024. 12월 한 준공 예정

사업명	화천담역사속으로 탐방로 조성사업	담당자	관광정책과 안시준(0440-2545)																																									
☐ 사업목적 및 필요성 ○ 한국전쟁의 역사를 간직한 화천담을 개방하고 파로호와 청정 자연을 연계한 관광자원으로 개발하여 지역경제 활성화 도모 ☐ 사업개요 ○ 기 간 : 2022년 ~ 2025년 ○ 위 치 : 강원특별자치도 화천군 간동면 파로호로 217-56 등 파로호 일원 ○ 규 모 : 자유수호탑 ~ 화천담 파로호 2.7km 탐방로 조성(전망휴게 공간) ☐ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 5,450백만원 (단위 : 백만원) <table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th colspan="2">집행액</th><th colspan="2">향후 소요액</th></tr><tr><th>기투자(22년까지)</th><th>2023년</th><th>2024년</th><th>2025년 이후</th></tr><tr><td>계</td><td>5,450</td><td>160</td><td>-</td><td>2,890</td><td>2,400</td></tr><tr><td>국 비</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>도 비</td><td>3,366</td><td>-</td><td>-</td><td>1,806</td><td>1,560</td></tr><tr><td>군 비</td><td>2,084</td><td>160</td><td>-</td><td>1,084</td><td>840</td></tr><tr><td>기 타</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> ☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%) ○ 실시설계용역 착수 : 2022년 11월 28일 ○ 실시설계용역 중지 : 2023년 4월 21일 - 중지사유 : 현장점검 결과 시공여건에 따른 사업방법 및 내용(흙길, 데크 구조물, 주차장 부지 및 경로) 선정 검토 지연 ○ 도 계약심사 완료 : 2024년 7월 8일 ○ 실시설계용역 준공 : 2024년 7월 15일 ○ 산지일시사용신고 작전성 검토 중 : 2024년 7월 12일 ~ ☐ 향후계획 ○ 산지일시사용신고 작전성 검토 완료 : '24. 7월 ○ 착공 : '24. 8월 ○ 준공 : '25. 8월 ☐ 사업변경 내역 ○ 해당없음					구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자(22년까지)	2023년	2024년	2025년 이후	계	5,450	160	-	2,890	2,400	국 비	-	-	-	-	-	도 비	3,366	-	-	1,806	1,560	군 비	2,084	160	-	1,084	840	기 타	-	-	-	-	-
구 분	계	집행액		향후 소요액																																								
		기투자(22년까지)	2023년	2024년	2025년 이후																																							
계	5,450	160	-	2,890	2,400																																							
국 비	-	-	-	-	-																																							
도 비	3,366	-	-	1,806	1,560																																							
군 비	2,084	160	-	1,084	840																																							
기 타	-	-	-	-	-																																							

사업명	2024 화천산천어축제	담당자	관광정책과 이창수(0440-2542)
-----	--------------	-----	----------------------

- ☐
사업목적 및 필요성
- 화천군 브랜드 위상 강화 및 건전한 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화 도모

- ☐
사업개요
- 기 간 : 2024. 1. 6 ~ 1. 28
- 위 치 : 화천천 일원
- 규 모 : 산천어 얼음 낚시 등 70여종 운영프로그램 준비

- ☐
소요재원 및 사업비 집행현황
- 총사업비 : 2,900백만원
- (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자(22년까지)	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,900	-	-	-	2,900
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,900	-	-	-	2,900
지 방 채					
민간자본					
기 타					

- ☐
추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
- 산천어축제 소규모 환경영향평가 등 축제 준비 : ‘23. 3 ~ 10
- 축제장 기반시설 조성 : ‘23. 11 ~ 12
- 2024산천어축제 운영 : ‘24. 1. 6 ~ 1. 28

- ☐
향후계획
- 2025 산천어축제 기반시설 조성 : ‘25. 12월한
- 2025 산천어축제 운영 : ‘25. 1. 11 ~ 2. 2

- ☐
사업변경 내역
- 해당없음

사업명	말골수중보 수변 탐방로 조성사업	담당자	관광정책과 안시준(0440-2545)
-----	-------------------	-----	----------------------

☐
사업목적 및 필요성

- 파로호의 생태계 회복을 위해 설치한 말골수중보 주변 활성화를 위하여 수변 산책로를 조성하여 관광활성화 및 지역경제 활성화 도모

☐
사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2024년
- 위 치 : 강원특별자치도 화천군 간동면 도송리 574번지(말골하트섬) 일원
- 규 모 : 생태 산책로 정비(2.4km), 낚시 공간, 편의시설 설치 등

☐
소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자(22년까지)	2023년	2024년	2025년 이후
계	1200	-	297	903	-
국 비	800	-	237	563	-
도 비	-	-	-	-	-
군 비	400	-	60	340	-
기 타	-	-	-	-	-

☐
추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 사업 추진계획 보고회 : 2023년 8월 9일
- 주민설명회 개최 : 2023년 12월 7일
- 계약심사 및 일상감사 완료 : 2024년 4월 24일
- 착공 : 2024년 6월 18일

☐
향후계획

- 준공 : 2024년 9월 15일

☐
사업변경 내역

- 해당없음

사업명	사내파크골프장 조성사업	담당자	문화체육과 유세경(0440-2256)
-----	--------------	-----	----------------------

☐
사업목적 및 필요성

- 기존 파크골프장과 연계하여 전국단위 파크골프대회를 유치하여 지역경기 활성화 기여
- 우리군 관광 및 지역경제 활성화에 이바지하고 있는 화천 파크골프장과 더불어 사내 파크골프장을 연계·조성하여 관광산업 및 지역경제 활성화에 기여

☐
사업개요

- 기 간 : 2023 ~ 2024
- 위 치 : 사내면 사창리 381-3번지 일원
- 규 모 : 파크골프장(18홀) 및 부대시설(관리동) 조성 1식

☐
소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자(22년까지)	2023년	2024년	2025년 이후
계	6,200	-	-	6,200	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	700	-	-	700	-
시군구비	5,500	-	-	5,500	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐
추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- 실시설계 : '24. 7월

☐
향후계획

- 일상감사 및 계약심사 : '24. 8월 예정
- 공사 착공 : '24. 8월 예정
- 공사 준공 : '24. 12월 예정

☐
사업변경 내역

- 해당사항 없음

사업명	산천어 주차타워(가족센터) 조성사업	담당자	지역경제과 김성복 (☎440-2367)
-----	---------------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 화천읍 주택 및 상가 밀집지역의 주차난 해소를 통한 지역경제 활성화 및 출산·육아·다문화를 포괄하는 복합센터를 조성을 통한 주민복지 증진, 저출산 문제에 대응하고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2020. 4월 ~ 2024년 8월
- 위 치 : 화천군 화천읍 중앙로 12
- 규 모 : 1층~4층 주차타워(4,640㎡) 및 5층 가족센터(1,260㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,636백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자(22년까지)	2023년	2024년	2025년 이후
계	11,636	4,566	4,944	2,126	-
국 비	4,600	2,354	1,821	425	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	7,036	2,212	3,123	1,701	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 주차타워 기본 및 실시설계 완료 : 2022. 3. 31.
- 기존 주택 및 지장물 철거 완료 : 2022. 4. 22.
- 설계안정성 검토용역 완료 : 2022. 5. 31.
- 공사 착공 : 2022. 6. 7

□ 향후계획

- 공사 준공 : 2024. 5. 31.
- 소방시설 완공검사 및 내부 환경정비 등 : '24. 7월한
- 주차장 개장 : '24. 8월초

사업명	원천농공단지 복합문화센터 건립사업	담당자	지역경제과 김인애(0440-2109)
-----	--------------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 원천농공단지 내 근로자 및 주변 지역주민의 문화, 주거, 복지 및 편의 서비스제공

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022. 05. ~ 2026. 04.
- 위 치 : 강원특별자치도 화천군 하남면 원천리 1146-5번지
- 규 모 : 부지면적 1,685.7㎡, 건축연면적 990㎡ (지상2층)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,480백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자(22년까지)	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,933	14	231	1,538	2,150
국 비	1,889	14	31	769	1,075
시 도 비					
시군구비	2,044		200	769	1,075
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0.5%)

- 산업단지 환경개선사업 공모신청 : 2022. 1.
- 공모사업 선정 및 협약체결 : 2022. 4.
- 공유재산 및 지방재정 투자심의 : 2022. 5.
- 일상감사 및 계약심사 완료 : 2023. 4.
- 설계공모(제안공모심사) 심사 : 2024. 2.
- 실시설계용역 착수 : 2024. 4. 23.

☐ 향후계획

- 실시설계용역 준공 : 2024. 10. 23.(예정)
- 건립공사 착공 : 2024. 11.
- 공사 준공 : 2026. 3.

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 사업기간 : 기존 2022. 5. ~ 2025. 4.에서 사업기간 1년 연장
- 사업규모 : 지상3층(연면적 1,200㎡) → 지상2층(연면적 990㎡)
 - 실시설계 발주 전 행정절차 지연으로 사업기간 연장, 인근 체육시설 개관으로 인해 체육시설 제척, 기숙사 확충으로 연면적 조정

사업명	스마트복합쉼터 조성사업	담당자	지역경제과 이현규 (☎440-2445)
-----	--------------	-----	--------------------------

☐
사업목적 및 필요성

- 국도5호선 이용자들에게 편의시설(줄임쉼터, 화장실, 전기차 충전시설)을 제공하여 도로 이용객의 편의성 증대, 지역적 특색과 연계한 지역주민의 복지시설 설치로 지역개발 및 경제 활성화 기대

☐
사업개요

- 기 간 : 2022년 10월 ~ 2025년 12월
- 위 치 : 화천군 하남면 원천리 511-1 외 10필지
- 규 모 : 복합쉼터 조성 A=11,730㎡

☐
소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자(22년까지)	2023년	2024년	2025년 이후
계		176	-	500	2,324
국 비				500	1,500
시 도 비					
시군구비		176	-	-	824
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐
추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 기본 및 실시설계용역 추진 중
- 사업추진 방향 지속 협의 진행 중

☐
향후계획

- 사업추진 방향 협의 및 사업추진 : 2024년 8월한

☐
사업변경 내역(해당시)

- 사업변경 관련 협의 진행 중으로 향후 협의 완료시 변경절차 이행예정

사업명	친환경에너지타운 조성사업	담당자	환경과 김명진(☎440-2340)
-----	---------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 환경기초시설인 폐기물처리시설에서 생산되는 에너지를 활용하여 주민이 참여하는 수익사업을 추진하고, 그 수익을 주민이 공유함으로써 지역주민의 소득 증대 및 복지 확대

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2025년
- 위 치 : 화천군 상서면 다목2리 마을
- 규 모 : 커뮤니티센터 1개소, 폐열배관 설치 1식, 마을공동축사 2개동, 태양광 발전설비 1식, 태양광 가로등 1식

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,119백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자(22년까지)	2023년	2024년	2025년 이후
계	8,119	550	4	2,100	5,465
국 비	3,000	275	2	777	1,946
시 도 비	900	83	1	231	585
시군구비	4,219	192	1	1,092	2,934
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 사업 타당성 조사 완료 : 2020. 12월
- 기본 및 실시설계 용역 착공 : 2021. 8월
- BF 예비인증 완료 : 2024. 4월

☐ 향후계획

- 기본 및 실시설계 용역 착공 : 2024. 7월
- 계약심사 및 일상감사 : 2024. 8월
- 공사계약 및 착수 : 2024. 8월(준공 2025. 12월)

☐ 사업변경 내역

사업명	화천군 자원회수센터 설치 공사	담당자	환경과 박영미(☎440-2550)
-----	------------------	-----	--------------------

☐
사업목적 및 필요성

- 효율적인 분리작업으로 자원재활용률을 향상시키고 지속 가능한 자원순환형 사회기반을 확보하고자 함

☐
사업개요

- 기간 : 2023년 ~ 2026년
- 위치 : 화천군 하남면 논미리 68번지 일원
- 규모 : 재활용 가능자원 선별·처리량 15톤/일

☐
소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,925백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자(22년까지)	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,925	-	1,106	670	4,149
국 비	1,778	-	332	201	1,245
시 도 비	1,245	-	232	141	872
시군구비	2,902	-	542	328	2,032
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐
추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- 기존 재활용선별장 및 (구) 소각시설 해체공사 설계 착수 : 2023. 12월
- 사업부지 확정 : 2024. 4월
- 기본 및 실시설계용역 발주 및 계약의뢰 : 2024. 5월

☐
향후계획

- 기본 및 실시설계용역 추진 : 2024. 8월 ~ 2025. 6월
- 시설공사 추진 : 2025. 8월 ~ 2026. 10월

☐
사업변경 내역

사업명	2023 화천토마토축제	담당자	농업정책과 안다운(☎440-2912)
-----	--------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 지역특산물을 활용한 축제 개최로 지역 관광자원 발굴
- 각종 생산 및 소득 유발로 농업, 상업 기반 지역경제 동반 활성화
- 민·관·군이 하나 되어 지역융화를 이끌 수 있는 화합의 장 마련
- 축제를 통한 지역관광활성화로 농업, 상업 기반 지역경제 동반 활성화
- 지역생산 화천 화악산 토마토 및 화천 청정 농특산물 브랜드 이미지 제고와 지역주민의 자긍심 고취
- 화천화악산찰토마토, 화천의 농특산물의 우수성과 뛰어난 청정화천의 자
자원 연계는 관광 화천의 위상 제고에 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023. 8. 3. ~ 8. 6.
- 위 치 : 화천군 사내면 사창리 문화마을 일원
- 규 모 : 화천토마토축제 1식

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 660백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자(22년까지)	2023년	2024년	2025년 이후
계	660		660		
국 비					
시 도 비	30		30		
시군구비	630		630		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

- 기본계획 수립 및 축제 안전관리계획 수립 및 심의 완료 : '23. 6. 29.
- 화천토마토축제 홍보 및 홍보물 제작 배포 완료 : '23. 7. 18. ~ 7. 19.
- 축제장 시설물 조성 및 본행사 개최 완료 : '23. 8. 3. ~ 8. 6.
- 축제 결과보고회 개최 완료 : '23. 9. 14.

☐ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	먹거리통합지원센터 건립사업	담당자	농업정책과 김상덕(☎440-4635)
-----	----------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 공공급식에 대한 지역 농산물의 안정적 생산·소비와 사회적 가치실현 등 지속 가능한 먹거리 선순환 체계 구축

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2024년
- 위 치 : 화천군 하남면 원천리 1146-11
- 규 모 : 지상 2층, 연면적 2,144㎡

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자(22년까지)	2023년	2024년	2025년 이후
계	6,000	101	2,336	3,563	
국 비	2,400	101	2,299	-	
시 도 비	1,080	-	28	1,052	
시군구비	2,520	-	9	2,511	
지 방 채	0	-	-	-	
민간자본	0	-	-	-	-
기 타	0	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 건축 기본 및 실시설계 완료(2023.8월) ⇨ 강원도 계약심사 완료(2023.9월)
⇨ 입찰 공고 및 시공사 선정(2023.10월) ⇨ 계약체결 및 착수(2023.12월)

☐ 향후계획

- 준공예정(2024.9월) ⇨ 시범운영(2024.9~12월) ⇨ 본 운영(2025.1월~)

9-2 지방채 발행사업

☐ 우리 화천군에서 '23년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 없습니다.

9-3 민간투자사업

☐ 우리 화천군에서 '23년에 추진한 민간투자사업 현황은 없습니다.