

9 주요 투자사업 추진현황

9-1 투자심사 대상사업

우리 화천군에서 '25년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사 연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2025년 집행사업비	2026년	2026년 이후			
화천 생활실내체육관 조성사업	9,306	6,682	2,624	-	-	2025	2020	100%
친환경에너지 타운 조성사업	8,119	5,869	3,312	2,807	2,000	2027	2020	55%
화천댐 역사속으로 탐방로 조성사업	5,750	3,368	312	2,070	-	2026	2022	64%
세대 공존 자립형 주거타운 조성	15,200	12,080	1,738	5,734	7,000	2028	2025	30%
원천농공단지 복합문화센터 건립사업	4,372	232.8	1,521	2,355	-	2026	2022	80%
생활자원회수센터	5,925	1,106	333	293	4,193	2027	2022	-
말골수중보 수변 탐방로 조성사업	1,000	854	146	25	25	2025	2023	100%
사내 파크골프장 조성사업	7,120	3,696	2,606	-	-	2025	2023	100%
2025 화천 토마토축제	660	660	660	840	840	연례반복	2023	100%

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사 연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2025년 집행사업비	2026년	2026년 이후			
사내지구 고령자복지주택 건립(LH위탁사업)	30,300	18,800	18,800	5,300	6,200	2029	2024	10%
간동 힐링공원 조성사업	2,400	-	79	2,321	-	2026	2024	70%
화천형 교육캠퍼스 구축사업	18,300	1,914	1,555	5,000	9,831	2027	2024	15%
화천통합공공 임대주택	39,013	2,741	4,685	5,000	26,587	2028	2025	7%
DMZ 문학상 개최	75	-	75	75	75	2025	2024	100%
북한강 리버웨이 조성사업	2,000	-	-	500	1,500	2026	2025	-
사창리 신혼부부 공공임대주택 조성사업	8,300	-	482	2,700	5,118	2027.6월	2025	6%
거례리 신혼부부 공공임대주택 조성사업	4,350	-	4,168	182	-	2025.12월	2025	100%
접경지역 복합공동체 조성사업	7,600	3,286	285	2,516	4,600	2028	2025	40%
얼음나라 화천 산천어축제	112	-	28	28	56	2025	2025	100%
양육친화마을 조성사업	29,500	-	4,012	6,760	18,728	2029	2025	10%

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사 연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2025년 집행사업비	2026년	2026년 이후			
화천문화예술회관 리모델링사업	1,575	-	-	1,575	-	2026	2025	10%
농어촌도로(간동2 13호)도오선 확포장공사	5,000	-	-	1,200	3,800	2028	2025	5%
사내골프연습장 조성사업	5,850	-	2,080	2,770	1,000	2027	2025	30%
화천군 스마트 하늘보행로 조성사업	7,000	-	-	4,000	3,000	2027	2025	5%
싸신선(화천203호) 농어촌도로 개설공사	4,000	90	663	1,231	2,016	2028	2025	10%
화천 공설화장시설 신축	4,300	-	-	500	3,800	2027	2025	20%
봉안당 신축	2,520	-	-	2,520	-	2027	2025	20%
파포리 다목적 주민대피시설 건립	2,500	-	-	700	1,800	2027	2025	5%
화천커뮤니티센터 자기주도학습 컨설팅	280	-	-	280	-	2026	2025	100%

▶ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도외뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여, 2025년에 추진한 사업
※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는 경우 '25년말 기준으로 작성

9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	화천 생활실내체육관 조성사업	담당자	문화체육과 최용지 (☎440-2556)
-----	-----------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 내 부족한 체육시설을 확충하고, 기상 조건으로 인해 생활체육시설을 활용하지 못하는 상황을 방지하여 주민들의 건강 증진과 생활체육 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 8월 ~ 2025. 6월

○ 위 치 : 화천읍 아리 87-13번지 일원

○ 규 모 : 생활실내체육관 건립 / 연면적 : 3,685m²

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,296백만원(국 5,940 특교 1,400 군 2,956)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	9,306	6,682	2,624	—	—
국 비	7,339	6,682	657	—	—
시 도 비	—	—	—	—	—
시군구비	1,967	—	1,967	—	—
지 방 채	—	—	—	—	—
민간자본	—	—	—	—	—
기 타	—	—	—	—	—

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 준공 : 2025. 5. 28.

□ 향후계획

○ 해당 없음

사업명	화천군 친환경에너지타운 조성사업	담당자	환경과 강현호 (☎440-2338)
-----	-------------------	-----	------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 환경기초시설인 폐기물처리시설에서 생산되는 에너지를 활용하여 주민이 참여하는 수익사업을 추진하고, 그 수익을 주민이 공유함으로써 지역주민의 소득 증대 및 복지 확대

□ 사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2026년
- 위 치 : 커뮤니티센터(다목리 207-5번지), 마을공동축사(다목리 24번지)
- 규 모 : 커뮤니티센터 1개소, 폐열배관 설치 1식, 마을공동축사 2개동, 태양광 발전설비 1식, 태양광 가로등 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,119백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	8,119	8,119	3,312	2,807	2,000
국 비	3,000	3,000	2,582	141	—
시 도 비	900	900	434	383	—
시군구비	4,219	4,219	296	2,283	2,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

- 사업 타당성 조사 완료 : 2020. 12월
- 기본 및 실시설계 용역 착공 : 2021. 8월
- BF 예비인증 완료 : 2024. 4. 5.
- 공사착공 : 2025. 3. 14.
- 커뮤니티센터 BF 본인증 취득용역 착수 : 2025. 7. 22.
- 마을 태양광가로등 설치 완료 : 2026. 5. 6.
- 폐열 배관공사 매설완료 및 임시포장 : 2026. 6. 5.

□ 향후계획

- 커뮤니티센터 공사 준공 : 2026. 8월
- 마을공동축사 공사 준공 : 2026. 12월

사업명	화천댐 역사속으로 탐방로 조성사업	담당자	관광정책과 송명민 (☎440-2544)
-----	--------------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 한국전쟁의 역사적 가치가 있는 화천댐과 수려한 자연경관을 품은 파로호 및 산소길을 연계한 탐방로를 조성하여 관광객 유치 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2026년
- 위 치 : 간동면 파로호로 217-56 일원(파로호전망대 ~ 화천댐)
- 규 모 : 2.7km 탐방로 조성(데크설치, 전망공간 조성 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,450백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	5,750	3,368	312	2,070	
시 도 비	3,380	2,027	203	1,150	
시군구비	2,370	1,341	109	920	

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 64%)

- 동절기 공사 중지 및 재개 : 2025. 12. 16. ~ 2026. 05. 12.
- 탐방로 조성공사 설계변경 : (4회) 2026. 06. 22. / (5회) 2026. 8. 13.

□ 향후계획

- 탐방로 낙석방지시설 설치공사(별도 발주) : 2026. 8월 ~ 10월
- 탐방로 조성공사(2.7km) 준공 : 2026. 9월
- 탐방로 CCTV, 안내사인물 설치 : 2026. 10월

사업명	화천댐 역사속으로 탐방로 조성사업	담당자	관광정책과 송명민 (☎440-2544)
-----	--------------------	-----	--------------------------

□ 사업변경 내역(해당시)

구분	당 초	변 경(안)
위치	◦ 화천 파로호 안보전시관 ~ 화천댐	◦ 변동없음
사업비	◦ 5,450백만원 (도비 3,380/ 시군비 1,820/ 추가부담 250)	◦ 5,750백만원 (도비 3,380/ 시군비 1,820/ 추가부담 550)
사업기간	◦ 2023. 1월 ~ 2026. 12월	◦ 변동없음
사업내용	◦ 화천 파로호 안보전시관 기존 주차장 및 전망대 정비 ◦ 탐방로 데크로드 조성 * 토공노선 912m, 데크노선 1,688, 기존노선 600m ◦ 탐방로 구간 내 전망 및 휴게쉼터(4개소) 조성	◦ 화천 파로호 안보전시관 기존 주차장 및 전망대 정비 ◦ 탐방로 데크로드 조성 * 토공노선 570m, 데크노선 2,091m, 기존노선 600m ◦ 탐방로 구간 내 전망 및 휴게쉼터(4개소) 조성 ◦ 탐방로 구간 내 낙석위험구간(10구간) 낙석방지망 설치공사
사업규모	◦ 약2.7km 탐방로 조성(데크로드, 전망휴게 공간, 주차공간 정비 등)	◦ 약2.7km 탐방로 조성(데크로드, 전망휴게 공간, 주차공간 정비 등) 및 탐방로 내 낙석방지망 설치공사

사업명	세대공존 자립형 주거단지 조성사업	담당자	기획감사실 박기선 (☎440-2126)																														
□ 사업목적 및 필요성 ○ 주택 부족 및 노후 문제를 해결하고 온세대가 공존하는 전원마을 조성을 통한 주거+힐링+일자리가 결합된 자족도시 기틀 마련 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2023년 ~ 2027년 ○ 위 치 : 간동면 간척리 594-1번지 일원 ○ 규 모 : 주택단지(대지) 76호 및 기반시설 조성 □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 15,200백만원 (단위 : 백만원) <table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th colspan="2">집행액</th><th colspan="2">향후 소요액</th></tr><tr><th>기투자</th><th>2025년</th><th>2026년</th><th>2026년 이후</th></tr><tr><td>계</td><td>15,200</td><td>765</td><td>1,687</td><td>5,734</td><td>7,014</td></tr><tr><td>기금</td><td>12,000</td><td>648</td><td>1,165</td><td>5,647</td><td>4,540</td></tr><tr><td>군비</td><td>3,200</td><td>117</td><td>522</td><td>87</td><td>2,474</td></tr></table> □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%) ○ 道 도시계획심의 안건 제출 : 2026. 2. 26. ○ 화천 군관리계획(용도지역) 결정(변경) 고시 : 2026. 7. 18. □ 향후계획 ○ 분양·홍보 계획 수립 : 2026. 8. ○ 진입도로 개설공사 준공: 2026. 11.						구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2025년	2026년	2026년 이후	계	15,200	765	1,687	5,734	7,014	기금	12,000	648	1,165	5,647	4,540	군비	3,200	117	522	87	2,474
구 분	계	집행액		향후 소요액																													
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후																												
계	15,200	765	1,687	5,734	7,014																												
기금	12,000	648	1,165	5,647	4,540																												
군비	3,200	117	522	87	2,474																												

사업명	원천농공단지 복합문화센터 건립사업	담당자	지역경제과 김인애 (☎440-2109)
-----	--------------------	-----	--------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 원천농공단지 내 근로자 및 주변 지역주민의 문화,주거, 복지 및 편의 서비스 제공

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022. 05. ~ 2026. 12.
- 위 치 : 강원특별자치도 화천군 하남면 원천리 1146-5번지
- 규 모 : 부지면적 1,685.7㎡, 건축연면적 997.56㎡(지상2층)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,372백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	4,108.8	232.8	1,521	2,355	—
국 비	2,465.28	139.68	912.6	1,413	—
시 도 비					
시군구비	1,643.52	93.12	608.4	942	—
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 산업단지 환경개선사업 공모신청 및 협약체결 : 2022. 04.
- 공유재산 및 지방재정 투자심의 : 2022.5.
- 일상감사 및 계약심사 완료 : 2023.4.
- 설계공모(제안공모) 심사 : 2024.3.
- 실시설계용역 수행 : 2024. 4. ~ 12.
- 공사발주 및 착공 : 2025. 7.

☐ 향후계획

- 운영계획 수립 및 운영조례 제정 : 2026. 9월 중
- 공사준공 : 2026. 11. 29.(예정)
- 복합문화센터 개관 및 운영 : 2027. 1.(예정)

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 사업기간 : 사업기간 1년 연장
- 사업규모 : 지상3층(연면적 1,200㎡) → 지상2층(연면적 997㎡)

사업명	화천군 생활자원회수센터 설치공사	담당자	환경과 박영미 (☎440-2550)																																										
□ 사업목적 및 필요성 ○ 효율적인 분리작업으로 자원재활용률을 향상시키고 지속 가능한 자원순환형 사회기반을 확보하고자 함 □ 사업개요 ○ 기간 : 2023년 ~ 2027년 ○ 위치 : 화천군 하남면 논미리 68번지 일원 ○ 규모 : 재활용 가능자원 선별·처리량 15톤/일 □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 5,925백만원 (단위 : 백만원) <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th colspan="2">집행액</th><th colspan="2">향후 소요액</th></tr><tr><th>기투자</th><th>2025년</th><th>2026년</th><th>2027년 이후</th></tr></thead><tbody><tr><td>계</td><td>5,925</td><td>1,106</td><td>333</td><td>293</td><td>4,193</td></tr><tr><td>국 비</td><td>1,778</td><td>332</td><td>100</td><td>88</td><td>1,258</td></tr><tr><td>시 도 비</td><td>1,245</td><td>232</td><td>70</td><td>62</td><td>881</td></tr><tr><td>시군구비</td><td>2,902</td><td>542</td><td>163</td><td>143</td><td>2,054</td></tr><tr><td>지 방 채</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>4,193</td></tr></tbody></table> □ 추진상황 ○ 기본 및 실시설계 용역 착공 : 2024. 10. 14. ○ 총사업비(사업기간) 조정 승인(원주지방환경청→화천군) : 2025. 7. 1. ○ 기본 및 실시설계 용역 중지 : 2025. 12. 19. - 사유 : 인허가로 인한 행정절차 기간 소요 □ 향후계획 ○ 기본 및 실시설계 용역 준공 : 2026. 9월 ○ 시설공사 착공 및 준공 : 2026. 10월 ~ 2027. 12월 □ 사업변경 내역(조정중) ○ 총사업비(시설용량, 사업비) 조정요구서 제출(원주지방환경청) : 2026.4.1. - (당초) 15톤/일, 5,925백만원 → (변경) 8톤/일, 5,339백만원						구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2025년	2026년	2027년 이후	계	5,925	1,106	333	293	4,193	국 비	1,778	332	100	88	1,258	시 도 비	1,245	232	70	62	881	시군구비	2,902	542	163	143	2,054	지 방 채	—	—	—	—	4,193
구 분	계	집행액		향후 소요액																																									
		기투자	2025년	2026년	2027년 이후																																								
계	5,925	1,106	333	293	4,193																																								
국 비	1,778	332	100	88	1,258																																								
시 도 비	1,245	232	70	62	881																																								
시군구비	2,902	542	163	143	2,054																																								
지 방 채	—	—	—	—	4,193																																								

사업명	말골수중보 수변탐방로 조성사업	담당자	관광정책과 고병재 (☎440-2545)
-----	------------------	-----	--------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 간척천과 하트섬 주변 아름다운 자연을 품은 자연 친화적인 관광자원개발을 통하여 화천군의 대표 관광명소 개발과 그로 인한 관광객 유치와 지역경제 활성화

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023 ~ 2025
- 위 치 : 간동면 도송리 574번지 일원
- 규 모
 - 서쪽 : 전망데크보수(130m), 투수블록 재설치(825m), 자산홍 식재(6,560주)
 - 동쪽 : 쇠석포장(1,356㎡), 투수블록 재설치(540m), 자산홍(3,140주), 덩굴장비(1,800주) 식재
 - 남쪽 : 쇠석 포장(2개소, 5,089㎡), 노면평탄화(2,977㎡), 디딤돌 설치

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계		854	146	25	25
국 비	800	683	117		
시 도 비					
시군구비	200	171	29	25	25

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 공사 착공 : 2024. 6. 18.
- 공사 준공 : 2024. 10. 25.
- 잔여사업 실시설계 용역 : 2025. 4. 11. ~ 5. 10.
- 잔여사업 공사 착공 : 2025. 7. 7.
 - ※ 유공관 매설, 이팝나무 및 자산홍 식재 등
- 잔여사업 공사 준공 : 2025. 12. 8.

☐ 향후계획

- 탐방로 운영 및 관리

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 해당사항 없음

사업명	사내 파크골프장 조성사업	담당자	문화체육과 최용지 (☎440-2556)
-----	---------------	-----	--------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 전국적으로 수요가 증가하고 있는 파크골프장을 사내면 지역에 조성하여, 대회 유치 및 개최를 통해 우리 지역경제활성화 및 군민 건강 증진 도모

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023. 2월 ~ 2025. 7월
○ 위 치 : 사내면 사창리 377번지 일원
○ 규 모 : 파크골프장(18홀) 및 부대시설 조성 1식(29,997m²)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,120백만원(특조 700 군 6,420)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	6,302	3,696	2,606	—	—
국 비	700	700	—	—	—
시 도 비	—	—	—	—	—
시군구비	5,602	2,996	2,606	—	—
지 방 채	—	—	—	—	—
민간자본	—	—	—	—	—
기 타	—	—	—	—	—

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 준공 : 2025. 7. 26.

☐ 향후계획

- 해당 없음

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 해당 없음

사업명	2025 화천토마토축제	담당자	농업정책과 김경섭 (☎440-2912)
-----	--------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 지역특산물을 활용한 축제 개최로 지역 관광자원 발굴
- 각종 생산 및 소득 유발로 농업, 상업 기반 지역경제 동반 활성화
- 민·관·군이 하나 되어 지역융화를 이끌 수 있는 화합의 장 마련
- 축제를 통한 지역관광활성화로 농업, 상업 기반 지역경제 동반 활성화
- 지역생산 화천 화악산 토마토 및 화천 청정 농특산물 브랜드 이미지 제고와 지역주민의 자긍심 고취
- 신규 프로그램 지속 발굴을 통해 체험의 다양성 제공 및 관광객 만족도 향상으로 대한민국 대표 여름축제로 도약
- 화천화악산찰토마토, 화천의 농특산물의 우수성과 뛰어난 청정화천의 자연자원 연계는 관광 화천의 위상 제고에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 8. 1. ~ 8. 3.
- 위 치 : 화천군 사내면 사창리 문화마을 일원
- 규 모 : 화천토마토축제 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 660백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	2,290	400	660	600	660
국 비					
시 도 비			30		
시군구비	2,290	400	630	600	660
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

- 기본계획 수립 및 축제 안전관리계획 수립 및 심의 완료 : '25. 7. 10.
- 화천토마토축제 홍보 및 홍보물 제작 배포 완료 : '25. 7. 18. ~ 7. 30.
- 축제장 시설물 조성 및 본행사 개최 완료 : '25. 7. 30. ~ 8. 3.
- 축제 결과보고회 개최 완료 : '25. 9. 23.

사업명	사내지구 고령자복지주택 건립	담당자	민원봉사실 김영근 (☎440-2469)
-----	-----------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 저소득 노인계층을 위한 복지시설을 갖춘 고령자복지주택의 건립을 통해 휴식과 소통의 공간 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2029년
- 위 치 : 사내면 사창리 357-4번지 일원
- 규 모 : 고령자복지주택 60호 (11평 36호/13평 24호) 및 사회복지시설 (300평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 39,013백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	30,300	18,800	18,800	5,300	6,200
국 비	9,300	9,300	9,300	-	-
군 비	14,100	2,600	2,600	5,300	6,200
L H	6,900	6,900	6,900	-	-

※ LH 위탁사업 (국비 : 국토교통부 → LH 직접보조)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 기본 설계 완료 : 2025. 12월
- 주택건설사업계획 승인 완료 : 2025. 12. 30.

□ 향후계획

- 실시설계 완료(주택건설사업계획 변경승인) : 2026. 11월
- 화천군&LH 실시협약 체결 : 2026. 12월
- 공사착공 : 2027. 3월
- 공사준공 : 2029. 2월

사업명	간동 힐링공원 조성사업	담당자	문화체육과 김일규 (☎440-2240)																																																						
□ 사업목적 및 필요성 ○ 전국적으로 수요가 증가하고 있는 파크골프장을 간동면 지역에 조성하여, 대회 유치 및 개최를 통해 우리 지역경제활성화 및 군민 건강 증진 도모 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2025. 2월 ~ 2026. 12월 ○ 위 치 : 간동면 간척리 226번지 일원 ○ 규 모 : 파크골프장(18홀) 및 부대시설 조성 1식(29,500㎡) □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 2,400백만원(국 1,600 군 800) (단위 : 백만원) <table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th colspan="2">집행액</th><th colspan="2">향후 소요액</th></tr><tr><th>기투자</th><th>2025년</th><th>2026년</th><th>2026년 이후</th></tr><tr><td>계</td><td>2,400</td><td>—</td><td>79</td><td>2,321</td><td>—</td></tr><tr><td>국 비</td><td>1,600</td><td>—</td><td>79</td><td>1,521</td><td>—</td></tr><tr><td>시 도 비</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>시군구비</td><td>800</td><td>—</td><td>—</td><td>800</td><td>—</td></tr><tr><td>지 방 채</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>민간자본</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>기 타</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%) ○ 실시설계 용역 완료 : 2025. 8. 29. ○ 군관리계획(체육시설 결정) : 2025. 10. 2. ○ 실시계획인가 승인 : 2026. 2. 24. ○ 공사 착공 : 2026. 3. 19. □ 향후계획 ○ 공사 준공 : 2026. 12월 한 □ 사업변경 내역(해당시) ○ 해당 없음						구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2025년	2026년	2026년 이후	계	2,400	—	79	2,321	—	국 비	1,600	—	79	1,521	—	시 도 비	—	—	—	—	—	시군구비	800	—	—	800	—	지 방 채	—	—	—	—	—	민간자본	—	—	—	—	—	기 타	—	—	—	—	—
구 분	계	집행액		향후 소요액																																																					
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후																																																				
계	2,400	—	79	2,321	—																																																				
국 비	1,600	—	79	1,521	—																																																				
시 도 비	—	—	—	—	—																																																				
시군구비	800	—	—	800	—																																																				
지 방 채	—	—	—	—	—																																																				
민간자본	—	—	—	—	—																																																				
기 타	—	—	—	—	—																																																				

사업명	화천형 교육캠퍼스 구축사업	담당자	교육복지과 라운성 (☎440-2122)
-----	----------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 화천형 교육캠퍼스를 건립하여 빈틈없는 온종일 돌봄으로 학부모와 학생의 교육 복지 만족도를 제고하고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2027년
- 위 치 : 화천군 사내면 사창리 356번지 일원
- 규 모 : 연면적 2,586㎡ / 지하 1층, 지상 3층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 18,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	18,300	1,914	1,555	5,000	9,831
국 비	7,500			1,100	6,400
시군구비	5,800	1,300		1,069	3,431
(지방소멸대응 기금)	5,000	614	1,555	2,831	

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 기본 및 실시설계 용역(각종 인허가 포함) : '24. 7월 ~ '25. 10월
- 조달청 원가검토(건축,토목,조경) 및 계약 : '26. 3월
- 착공 : '26. 4월(공사기간 19개월) ※ 가설울타리 설치 완료 및 터파기 진행중

□ 향후계획

- 터파기 완료 후 기초 및 골조공사 추진
- 분야별 세부공정에 따라 체계적으로 추진하여 사업기간 내 준공 도모
- 준공 : '27. 10월

□ 사업변경 내역

- 총사업비
(당초) 163억원[국비75/군비25/기금50 + 부지매입(군비) 13억원]
(변경) 183억원[국비75/군비45/기금50 + 부지매입(군비) 13억원] (증20억원)

사업명	화천 통합공공임대주택 건립사업	담당자	민원봉사실 김영근 (☎440-2469)
-----	------------------	-----	--------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 청년 및 신혼부부등 주거 필요계층의 주거기반을 마련하여 주거안정 도모

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2028년
- 위 치 : 화천읍 신읍리 637번지 일원
- 규 모 : 통합공공임대주택 90호 (25평 / 15층 / 2동)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 39,013백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	39,013	2,741	4,685	5,000	26,587
국 비	9,413	—	—		9,413
시 도 비	4,000	—	—		4,000
시군구비	25,600	2,741	4,685	5,000	13,174

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 7%)

- 공사 착공 : 2026. 3. 16.
- 파일공사 및 터파기 진행 중

☐ 향후계획

- 지하1,2층 골조공사 완료 : 2026. 12월
- 지상 1~15층 골조공사 완료 : 2027. 7월
- 공사준공 : 2028. 4월

사업명	DMZ 문학상 개최	담당자	문화체육과 임소리 (☎440-2226)
-----	------------	-----	--------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- DMZ를 단순한 안보의 경계가 아닌 문학적 사유와 예술적 상상력의 공간으로 재해석함으로써 참가자들이 평화와 공존의 가치를 문학적으로 표현할 수 있도록 도움

☐ 사업개요

- 기 간 : 2025. 7월 ~ 2025. 10월
- 위 치 : 평화의 댐, 백암산 등 화천군 일대

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 75백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	75	—	75	—	—
국 비	—	—	—	—	—
시 도 비	—	—	—	—	—
시군구비	75	—	75	75	75
지 방 채	—	—	—	—	—
민간자본	—	—	—	—	—
기 타	—	—	—	—	—

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- DMZ문학상 : 2025년 8월 1일 ~ 9월 30일
 - 접수인원: 1,018명, 수상인원: 87명 ※공모접수: 3,010편
- DMZ 캠프 : 2025년 10월 18일
- DMZ백일장 : 2025년 10월 19일
 - 접수인원: 71명, 수상인원: 59명

☐ 향후계획

- DMZ문학상 : 2026. 6. 1. ~ 2026. 8. 3.
 - 접수인원: 1,036명 , 수상인원: 83명 ※공모접수: 3,049편
- DMZ 캠프 : 2026. 8. 22. ~ 2026. 8. 23.
- DMZ백일장 : 2026. 8. 23.

사업명	북한강 리버웨이 조성사업	담당자	관광정책과 송명민 (☎440-2544)
-----	---------------	-----	--------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 화천군 파크골프장을 찾는 이용객에게 건강·휴식·웰빙을 제공가능한 선상휴게실을 조성하고, 이를 연계한 수상교통 인프라 구축을 통해 차별화된 프리미엄 파크골프 이미지 제고 및 지역경제 활성화

☐ 사업개요

- 기 간 : 2025년 ~ 2026년
- 위 치 : 하남면 춘화로 3061-17(파크골프장 및 북한강 일원)
- 규 모 : 선상휴게실 및 수상 인프라 구축 1식

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	2,000			500	1,500
시 도 비	1,000			250	750
시군구비	1,000			250	750

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- 도 접경지역과 사업계획 변경 신청서 제출 및 변경 승인: 2025. 11월
- 관련 사업 벤치마킹: 2026. 3월(서울 한강버스 선착장)
- 북한강 리버웨이 조성사업 실시설계용역 착수: 2026. 5. 20.
※ 설계용역중지 : 2026. 7. 6.

☐ 향후계획

- 북한강 리버웨이 조성사업 실시설계용역: 2026. 10월
- 북한강 리버웨이 선박 제작구매: 2026. 10월 ~ 2027. 3월
- 북한강 리버웨이 선착장 및 선상휴게실 조성공사: 2026. 11월 ~ 2027. 5월
- 사업운영: 2027. 6월

사업명	사창리 신혼부부 공공임대주택 건립	담당자	민원봉사실 김만재 (☎440-2473)
-----	--------------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 주택부족으로 인한 인구감소와 지방소멸의 대응을 위해 신혼부부 대상으로 저렴한 임대주택을 공급하여 주거안정을 통한 내 집 마련의 발판을 마련하고자 함.

□ 사업개요

- 기 간 : 2025년 ~ 2027년
- 위 치 : 화천군 사내면 사창리 980-1번지 일원
- 규 모 : 공공임대주택 건립(4층, 16세대)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	8,300		482	2,700	5,118
국 비					
시 도 비					
시군구비	7,600		482	2,000	5,118
지 방 채					
민간자본					
기 타	700			700	

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)

- 임대주택 신축공사 : 2026. 6월 ~ 2027. 6월

□ 향후계획

- 입주자 모집 : 2026. 11월 ~ 2027. 2월
- 입 주 : 2027. 7월

사업명	거례리 신혼부부 공공임대주택 조성사업	담당자	민원봉사실 김만재 (☎440-2473)
-----	----------------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 주택부족으로 인한 인구감소와 지방소멸의 대응을 위해 신혼부부 대상으로 저렴한 임대주택을 공급하여 주거안정을 통한 내 집 마련의 발판을 마련하고자 함.

□ 사업개요

- 기 간 : 2024년 ~ 2025년
- 위 치 : 화천군 하남면 거례리 578번지 일원
- 규 모 : 기반시설 조성 및 단독주택 10동 신축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,350백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	4,350		4,168	182	
국 비					
시 도 비					
시군구비	450		268	182	
지 방 채					
민간자본					
기 타	3,900		3,900		

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 임대주택 신축공사 : 2025. 3월 ~ 2025. 11월
- 입주자 모집 : 2025. 9. 30.
- 입주 완료 : 2025. 12월

사업명	접경지역 복합공동체 마을 조성사업	담당자	기획감사실 박기선 (☎440-2126)
-----	--------------------	-----	--------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 낙후된 접경지역의 정주환경 개선을 통한 지역경제 활성화 도모

☐ 사업개요

- 기 간 : 2025년 ~ 2028년
- 위 치 : 간동면 간척리 990번지 일원
- 규 모 : 주거단지(33세대) 및 여가문화시설(산책로 등) 조성

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	7,600	—	285	2,516	4,799
국 비	5,319	—	259	1,998	3,062
시 도 비	685	—	8	155	522
시군구비	1,596	—	18	363	1,215

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 대지조성사업 전기·통신 공사 2025. 12월 ~ 2026. 10월
- 대지조성사업 토목 공사 2026. 2월 ~ 2026. 10월

☐ 향후계획

- 감정평가 실시 및 분양홍보 추진계획 : 2026. 8 월
- 2단계 사업 기본 및 실시설계 발주: 2026. 9월

사업명	얼음나라 화천 산천어축제	담당자	관광정책과 유영진 (☎440-2542)
-----	---------------	-----	--------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 화천군 브랜드 위상 강화 및 건전한 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화 도모

☐ 사업개요

- 기 간 : 2026. 1. 10 ~ 2. 1
- 위 치 : 화천천 일원
- 규 모 : 산천어 얼음 낚시 등 70여종 운영프로그램 준비

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 112백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	112		28	28	56
시군구비	112		28	28	56

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 산천어축제 소규모 환경영향평가 등 축제 준비 : 2025. 3월 ~ 10월
- 축제장 기반시설 조성 : 2025. 11월 ~ 12월
- 2026 산천어축제 운영 : 2026. 1. 10 ~ 2. 1

☐ 향후계획

- 2027 산천어축제 기반시설 조성 : 2026. 12월한
- 2027 산천어축제 운영 : 2026. 1. 9 ~ 1. 31.

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 해당사항 없음

사업명	양육친화마을 조성사업	담당자	기획감사실 김정근 (☎440-2032)
-----	-------------	-----	--------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 공공임대주택 공급을 통한 신혼부부 및 청년의 주거안정을 도모 및 결혼·출산·보육 친화적 정주환경 개선

☐ 사업개요

- 기 간 : 2025년 ~ 2028년
- 위 치 : 화천읍 신읍리 670번지 일원
- 규 모 : 공공임대주택 건설(84㎡, 60세대) / 1개동 15층

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 29,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	29,500		4,012	6,760	18,728
국 비	21,000		3,070	6,200	11,730
시군구비	8,500		942	560	6,998

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 지방재정투자심사 : 2025. 5월
- 기본 및 실시설계 제안 공모 완료 : 2025. 12월

☐ 향후계획

- 기본 및 실시설계용역 완료 : 2026. 12월
- 주택건설사업계획 승인 : 2027. 2월 한
- 건축·전기공사 착공 및 준공 : 2027. 3월 ~ 2029. 2월

사업명	화천문화예술회관 리모델링 공사	담당자	문화체육과 길종용 (☎440-2074)
-----	------------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 노후된 공연장 시스템으로 인한 관리자와 사용자의 안전성이 많이 떨어짐에 따라 공연장 리모델링을 통하여 최신설비로 관리자와 사용자의 안전성 확보 및 쾌적한 환경 조성하여 관람 편의 증진

□ 사업개요

- 기 간 : 2026. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 강원특별자치도 화천군 화천읍 상승로 91, 화천문화예술회관
- 규 모 : 공연장 956㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,575백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	1,575	—	—	—	—
국 비	—	—	—	—	—
시 도 비	630	—	—	630	—
시군구비	945	—	—	945	—
지 방 채	—	—	—	—	—
민간자본	—	—	—	—	—
기 타	—	—	—	—	—

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 실시설계 용역 : 2026. 7. 25(건축/전기, 통신)

□ 향후계획

- 공사 착공 : 2026. 9월
- 공사 준공 : 2026. 12월

사업명	농어촌도로(간동213호) 도오선 확포장공사	담당자	안전건설과 이우정 (☎440-2487)
-----	----------------------------	-----	--------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 간동면 오음리와 도송리 지역주민의 오랜 숙원사업인 농어촌도로를 개설하여 도로망 확충을 통한 생활환경 개선과 주민소득 증대에 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2025년 ~ 2028년
- 위 치 : 화천군 간동면 오음리 733-5번지 ~ 도송리 122-3번지 일원
- 규 모 : 농어촌도로 개설 L=2.4km, B=6.5m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계		—	—	1,200	3,800
국 비	—	—	—	—	—
시 도 비	—	—	—	—	—
시군구비	5,000	—	—	1,200	3,800
지 방 채	—	—	—	—	—
민간자본	—	—	—	—	—
기 타	—	—	—	—	—

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 실시설계용역 착수 : '25. 9. 17.
- 소규모 환경영향평가 및 재해영향평가 착수 : '25. 10. 22.
- 농어촌도로 노선 협의 완료 : '25. 12. 17.

☐ 향후계획

- 소규모 환경영향평가 및 재해영향평가 등 인허가 완료 : '26. 9. 30. 한
- 계약심사 및 일상감사 완료 : '26. 11. 30. 한
- 공사 발주 : '26. 12. 20. 한

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	사내골프연습장 조성사업	담당자	문화체육과 최용지 (☎440-2556)
-----	--------------	-----	--------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 기존 골프연습장 노후화로 이용객의 불편 및 안전문제 발생 우려
- 주민들의 생활수준 향상 및 골프 대중화로 인한 골프 수요증가에 따라 생활체육기반시설 조성으로 삶의 질 향상

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023. 8월 ~ 2027. 4월
- 위 치 : 사내면 사창리 381-3번지 일원
- 규 모 : 골프연습장 건립 1식(지하1층, 지상2층) / 연면적 : 827.58㎡

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,850백만원(도 2,600 군 3,250)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	5,850	—	2,080	2,770	1,000
국 비	—	—	—	—	—
시 도 비	2,600	—	1,305	1,295	—
시군구비	3,250	—	775	1,475	1,000
지 방 채	—	—	—	—	—
민간자본	—	—	—	—	—
기 타	—	—	—	—	—

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 군관리계획(체육시설 결정) : 2025. 9. 10.
- 실시설계 용역 완료 : 2025. 12. 19.
- 공사 착공 : 2025. 12. 24.

☐ 향후계획

- 공사 준공 : 2027. 4월 한

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 해당 사항 없음(2026. 7. 30. 기준)

사업명	화천군 스마트 하늘보행로 조성사업	담당자	안전건설과 안태규 (☎440-2458)
-----	-----------------------	-----	--------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 지역주민 및 중·고등학생의 교통사고 위험성이 높아 이를 예방하기 위한 보행로 확보

☐ 사업개요

- 기 간 : 2026년 ~ 2027년
- 위 치 : 화천군 하남면 위라리 395-20번지 일원
- 규 모 : 경관 육교 1개소(H=5m, L=133m, B=3.5m), 엘리베이터 3기

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	7,000	—	—	4,000	3,000
국 비	5,600	—	—	3,600	2,000
시 도 비	—	—	—	—	—
시군구비	1,400	—	—	400	1,000
지 방 채	—	—	—	—	—
민간자본	—	—	—	—	—
기 타	—	—	—	—	—

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 실시설계용역 착수 : '25. 4. 28.
- 강원도 문화재 협의 완료 : '26. 3. 12.
- 인허가(하천, 도로) 추진 중

☐ 향후계획

- 각종 인허가 및 행정절차 완료 : '26. 8월 한
- 공사 발주 : '26. 9월 한

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	싸신선(화천203호) 농어촌도로 개설공사	담당자	안전건설과 이우정 (☎440-2487)		
☐ 사업목적 및 필요성					
○ 마을 진입로인 채석장 임시도로의 잦은 낙석으로 도로 이용이 불가하므로 해산터널 ~ 본동 입구까지 비포장도로를 농어촌도로로 개설하여 주민들의 안전한 통행로 확보					
☐ 사업개요					
○ 기 간 : 2024년 ~ 2028년					
○ 위 치 : 화천군 화천읍 동촌리 산11-9번지 ~ 동촌리 2713번지 일원					
○ 규 모 : 농어촌도로 개설 L=6.0km, B=4.0m					
☐ 소요재원 및 사업비 집행현황					
○ 총사업비 : 4,000백만원					
(단위 : 백만원)					
구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	4,000	90	663	1,231	2,016
국 비	—	—	—	—	—
시 도 비	—	—	—	—	—
시군구비	4,000	90	663	1,231	2,016
지 방 채	—	—	—	—	—
민간자본	—	—	—	—	—
기 타	—	—	—	—	—
☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)					
○ L=2km 포장, 소교량 재가설 2개소 완료 : '25. 7. 31.					
○ 잔여구간 L=4km 실시설계용역 및 인허가 추진 중					
☐ 향후계획					
○ 각종 인허가 완료 : '26. 9. 30. 한					
○ 공사 발주 : '26. 11월 한					
☐ 사업변경 내역(해당시)					
○ 해당없음					

사업명	화천공설화장시설 신축	담당자	주민복지과 신서연 (☎440-2115)
-----	-------------	-----	--------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 장례문화의 급속한 변화로 화장률은 해마다 증가하는 추세이지만 관내 화장시설이 없음. 이에 관내에 화장시설을 건축하여 주민들이 편리하게 이용할 수 있도록 하고자 함.

☐ 사업개요

- 기 간 : 2025년 3월 ~ 2027년 12월(2년 10개월)
- 위 치 : 화천군 하남면 원천리 9-12,9-13
- 규 모 : 공설화장시설 건축 1식

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,300 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	4,300			500	3,800
국 비	3,440			400	3,040
시 도 비					
시군구비	860			100	760
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 기본계획 수립 : 2025. 3.
- 기획설계 용역 시행 : 2025. 4.
- 설계용역 계약심사, 일상감사 완료 : 2025. 8.
- 공유재산 심의 : 2025. 11.
- 기본 및 실시설계용역 중 : 2026. 3.

☐ 향후계획

- 실시계획, 소규모환경영향평가 : 2026. 8.
- 건축신고 및 착공 : 2027. 3.

사업명	봉안당 신축	담당자	주민복지과 신서연 (☎440-2115)
-----	--------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 장례문화의 급속한 변화로 화장률은 해마다 증가하는 추세로 기존 봉안당의 봉안기수가 곧 매진 될 것으로 예상되어, 봉안당 신축을 통하여 주민들이 편리하게 이용할 수 있도록 하고자 함.

□ 사업개요

- 기 간 : 2025년 3월 ~ 2027년 12월
- 위 치 : 화천군 하남면 원천리 9-12,-913
- 규 모 : 봉안당 건축 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,520백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	2,520			2,520	
국 비	588			588	
시 도 비	126			126	
시군구비	1,806			1,806	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 기본계획 수립 : 2025. 3.
- 기획설계 용역 시행 : 2025. 4.
- 설계용역 계약심사, 일상감사 완료 : 2025. 8.
- 공유재산 심의 : 2025. 11.
- 기본 및 실시설계용역 중 : 2026. 2.

□ 향후계획

- 실시계획, 소규모환경영향평가 : 2026. 8.
- 건축신고 및 착공 : 2027. 3.

사업명	파포리 다목적 주민대피시설 건립	담당자	자치행정과 강용구 (☎440-2134)
-----	-------------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 북한의 무력도발 위협으로부터 주민들을 보호하고, 자연재난 발생 시 이재민 구호 및 임시수용 장소로 활용하기 위한 다목적 주민대피시설 건립 계획임.

□ 사업개요

- 기 간 : 2026.1월 ~ 2027.12월
- 위 치 : 화천군 상서면 파포리 148-5 일대
- 규 모 : 400㎡(지상1층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	2,500	—	—	700	1,800
국 비	465.5	—	—	465.5	—
시 도 비	139.5	—	—	139.5	—
시군구비	1,895	—	—	95	1,800
지 방 채	—	—	—	—	—
민간자본	—	—	—	—	—
기 타	—	—	—	—	—

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 정부지원 대피시설 확충사업 선정 : 2025. 9. 30.
- 부지매입 : 2025. 12월
- 중기지방재정계획 수립, 지방재정투자 심의 : 2025. 11월
- 건축기획 용역 : 2026. 3. 25. ~ 7. 17.
- 실시 설계용역 착수 : 2026. 8. 10.
- BF인증 용역 착수 : 2026. 8. 10.

□ 향후계획

- 실시설계 준공 : 2026. 11월
- 공사착공 및 준공 : 2026. 11월 ~ 2027. 12월

사업명	자기주도학습 컨설팅	담당자	교육복지과 이이슬 (☎440-2133)																																																						
☐ 사업목적 및 필요성○ ○ 자기주도학습을 통한 기초학력 증진 및 학생의 개인별, 전략적·체계적 학업 능력 향상을 통한 학업 동기 ☐ 사업개요 ○ 기 간 : 2024년 1월 ~ 2026. 12월(연중) ○ 위 치 : 화천읍 중앙로 9길 38 ○ 규 모 : 관내 초등학교 4학년 ~ 고등학교 3학년, 학교밖 청소년 ☐ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 280백만원 (단위 : 백만원) <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th colspan="2">집행액</th><th colspan="2">향후 소요액</th></tr><tr><th>기투자</th><th>2025년</th><th>2026년</th><th>2026년 이후</th></tr></thead><tbody><tr><td>계</td><td>280</td><td></td><td></td><td>280</td><td></td></tr><tr><td>국 비</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>시 도 비</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>시군구비</td><td>280</td><td></td><td></td><td>280</td><td></td></tr><tr><td>지 방 채</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>민간자본</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>기 타</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> ☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%) ○ 2026년 자기주도학습 프로그램 운영 계획 수립 : 2026. 3월 ○ 2026년 자기주도학습 프로그램 상반기 운영 : 2026. 5월 ~ 8월 ☐ 향후계획 ○ 2026년 자기주도학습 프로그램 하반기 운영 : 2026. 9월 ~ 12월 ☐ 사업변경 내역 ○ 해당없음						구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2025년	2026년	2026년 이후	계	280			280		국 비						시 도 비						시군구비	280			280		지 방 채						민간자본						기 타					
구 분	계	집행액		향후 소요액																																																					
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후																																																				
계	280			280																																																					
국 비																																																									
시 도 비																																																									
시군구비	280			280																																																					
지 방 채																																																									
민간자본																																																									
기 타																																																									

9-2 지방채 발행사업

☐ 우리 화천군에서 '25년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 없습니다.

9-3 민간투자사업

☐ 우리 화천군에서 '25년에 추진한 민간투자사업 현황은 없습니다.