■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

민 원 서 류
접수번호 : 18739
접수일시 : 2019.8.2
처리기한 : 2019.8.2
처리과 기록물 등록번호
4264

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일	
제출인	상호(대표자) ㈜인아석면환경		사업자등록번호 223-81-11021
	주소 강원도 홍천군 홍천읍 와동로 5		
건 축 물	건축물 화천군 일대		위치 강원도 화천군 간척월명로30 외
	연면적(㎡) ㎡		작업기간 2019.07.01.~2019.08.15.
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎥)] 슬레이트 141.11 ㎡ 30.24㎥ (필요 시 별지 첨부)		
측정기관	대표자 연 정 택 (주) 에코엔비텍		사업자등록번호 224-81-46329
	주 소 강원도 원주시 흥업면 북원로 1389 연세대 원주환경친화기술센터 302호		
측정 일시	2019. 07. 05. ~ 2019. 07. 05. (1일간)		

측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출 석면
	측정 결과표 참조			

측정 지점 위치(도식도)

별첨 참조

결재	주무관	담 당	과 장

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2019년 07월 일

제출인 (주)인아석면환경 (서명 또는 인)

화천군청 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

[첨부] 석면조사기관 지정서

제2016-120002호

석면조사기관 지정서(변경)

기 관 명	(주)에코엔비텍	
소 재 지	(26493) 강원도 원주시 흥업면 연세대길 1, 302호	
대표자성명	연정택	
지정사항	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관 할 지 역 대행(지정) 한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	원주시

※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.

2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2016. 9. 2

중부지방고용노동청원주지청장

[측정 결과표]

1.9지역대창고

측정 일시	2019. 07. 05.			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출 석면
	0705-C-화천1	부지경계선1	0.01 이하 (0.000 f/cc)	-
	0705-C-화천2	부지경계선2	0.01 이하 (0.000 f/cc)	-
	0705-C-화천3	부지경계선3	0.01 이하 (0.000 f/cc)	-
	0705-C-화천4	부지경계선4	0.01 이하 (0.000 f/cc)	-
	0705-C-화천5	위생설비입구	0.01 이하 (0.001 f/cc)	-
	0705-C-화천6	폐기물 반출구	0.01 이하 (0.001 f/cc)	-

2.야외화장실

측정 일시	2019. 07. 05.			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출 석면
	0705-C-화천8	부지경계선1	0.01 이하 (0.000 f/cc)	-
	0705-C-화천9	부지경계선2	0.01 이하 (0.000 f/cc)	-
	0705-C-화천10	부지경계선3	0.01 이하 (0.000 f/cc)	-
	0705-C-화천11	부지경계선4	0.01 이하 (0.000 f/cc)	-
	0705-C-화천12	위생설비입구	0.01 이하 (0.001 f/cc)	-
	0705-C-화천13	폐기물 반출구	0.01 이하 (0.001 f/cc)	-

Eco Environmental Technology
Asbestos Survey & Management Lab

㈜에코엔비텍

대기중 석면 비산농도 측정결과표

(분석법 : 실내공기질공정시험기준-실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1))

채취일 2019년 07월 05일
분석일 2019년 07월 05일
보고일 2019년 07월 05일
의뢰자 ㈜인아석면환경

공사명 : 특공3대대 유휴시설 지정폐기물 철거공사(9지역대창고)

상기와 같이 대기 중 석면 비산농도 측정결과를 통보합니다.

시료 No.	분석 No.	측정지점	채취 유량 (ℓ)	측정결과 (f/cc)	기준 (f/cc)	판정
0705-C-화천1	C-0705-화천#1	부지경계선1	2510.4	0.01 이하	0.01	기준 미만
0705-C-화천2	C-0705-화천#2	부지경계선2	2488.8	0.01 이하	0.01	기준 미만
0705-C-화천3	C-0705-화천#3	부지경계선3	2492.4	0.01 이하	0.01	기준 미만
0705-C-화천4	C-0705-화천#4	부지경계선4	2486.4	0.01 이하	0.01	기준 미만
0705-C-화천5	C-0705-화천#5	위생설비입구	418.2	0.01 이하	0.01	기준 미만
0705-C-화천6	C-0705-화천#6	폐기물 반출구	414.6	0.01 이하	0.01	기준 미만

2019 년 07 월 05 일


(주) 에코엔비텍

본 보고서는 제품의 보증 또는 법적인 소송의 용도로 사용될 수 없음.

(우)26493 강원도 원주시 흥업면 북원로 1389 연세대학교 원주환경친화기술센터 302호 전화 010-8844-9278 보고서담당 연 정 택

측정위치(2019년 07월 05일)

<9지역대창고>



(우)26493 강원도 원주시 흥업면 북원로 1389 연세대학교 원주환경친화기술센터 302호 전화 010-8844-9278 보고서담당 연 정 택

【 첨 부 】 2019년 07월 05일

No	측정장소	측정시간(분)	유량(ℓ /min)	측정농도 (개/㎤)	초과여부 (0.01개/㎤)	첨부사진
P-1	부지경계1	240	10.460	0.01개 이하 (0.000 f/cc)	미만	
P-2	부지경계2	240	10.370	0.01개 이하 (0.000 f/cc)	미만	
P-3	부지경계3	240	10.385	0.01개 이하 (0.000 f/cc)	미만	
P-4	부지경계4	240	10.360	0.01개 이하 (0.000 f/cc)	미만	
P-5	위생설비입구	40	10.455	0.01개 이하 (0.001 f/cc)	미만	
P-7	폐기물 반출구	40	10.365	0.01개 이하 (0.001 f/cc)	미만	

Eco Environmental Technology
Asbestos Survey & Management Lab

㈜에코엔비텍

대기중 석면 비산농도 측정결과표

(분석법 : 실내공기질공정시험기준-실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1))

채취일 2019년 07월 05일
분석일 2019년 07월 05일
보고일 2019년 07월 05일
의뢰자 ㈜인아석면환경

공사명 : 톡공3대대 유휴시설 지정폐기물 철거공사(야외화장실)

상기와 같이 대기 중 석면 비산농도 측정결과를 통보합니다.

시료 No.	분석 No.	측정지점	채취 유량 (ℓ)	측정결과 (f/cc)	기준 (f/cc)	판정
0705-C-화천8	C-0705-화천#8	부지경계선1	2488.8	0.01 이하	0.01	기준 미만
0705-C-화천9	C-0705-화천#9	부지경계선2	2486.4	0.01 이하	0.01	기준 미만
0705-C-화천10	C-0705-화천#10	부지경계선3	2478.0	0.01 이하	0.01	기준 미만
0705-C-화천11	C-0705-화천#11	부지경계선4	2482.8	0.01 이하	0.01	기준 미만
0705-C-화천12	C-0705-화천#12	위생설비입구	414.6	0.01 이하	0.01	기준 미만
0705-C-화천13	C-0705-화천#13	폐기물 반출구	416.4	0.01 이하	0.01	기준 미만

2019 년 07 월 05 일


(주) 에코엔비텍

본 보고서는 제품의 보증 또는 법적인 소송의 용도로 사용될 수 없음.

(우)26493 강원도 원주시 흥업면 북원로 1389 연세대학교 원주환경친화기술센터 302호 전화 010-8844-9278 보고서담당 연 정 택

측정위치(2019년 07월 05일)

<야외화장실>



【 첨 부 】 2019년 07월 05일

No	측정장소	측정시간(분)	유량(ℓ /min)	측정농도 (개/㎤)	초과여부 (0.01개/㎤)	첨부사진
P-1	부지경계1	240	10.370	0.01개 이하 (0.000 f/cc)	미만	
P-2	부지경계2	240	10.360	0.01개 이하 (0.000 f/cc)	미만	
P-3	부지경계3	240	10.325	0.01개 이하 (0.000 f/cc)	미만	
P-4	부지경계4	240	10.345	0.01개 이하 (0.000 f/cc)	미만	
P-5	위생설비입구	40	10.365	0.01개 이하 (0.001 f/cc)	미만	
P-7	폐기물 반출구	40	10.410	0.01개 이하 (0.001 f/cc)	미만	